Lp.	Zakres robót	Suma(PLN) netto	VAT	Suma(PLN) brutto	2022				2023							
					październik 22	listopad 22	grudzień 22	styczeń 23	luty 23	marzec 23	kwiecień 23	maj 23	czerwiec 23	lipiec 23	sierpień 23	wrzesień 23
			23%													
0.	**KOSZTY OGÓLNE I PROJEKTOWANIE**	**912 600,00 zł**	**209 898,00 zł**	**1 122 498,00 zł**												
1	**Projektowanie**	**329 400,00 zł**	**75 762,00 zł**	**405 162,00 zł**												
1.1	PB (do pozwolenia na budowę)	15 000,00 zł	3 450,00 zł	18 450,00 zł		18 450,00										
	Decyzja PnB dla PB	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00										
1.2	KIP + Decyzja Środowiskowa	15 000,00 zł	3 450,00 zł	18 450,00 zł							18 450,00					
1.3	Projektowanie - PW fundamenty i prefabrykacja	65 000,00 zł	14 950,00 zł	79 950,00 zł			79 950,00									
1.4	Projektowanie - PW mury i stropy	25 839,88 zł	5 943,17 zł	31 783,05 zł				31 783,05								
1.5	Projektowanie - PW konstrukcja stalowa uzupełniająca	30 000,00 zł	6 900,00 zł	36 900,00 zł					36 900,00							
1.6	Projektowanie - PW konstrukcja pozostałe	5 000,00 zł	1 150,00 zł	6 150,00 zł					6 150,00							
1.7	Projektowanie - PW drogi i sieci zewnętrzne PZT	40 000,00 zł	9 200,00 zł	49 200,00 zł					49 200,00							
1.8	Projektowanie - PW architektura bryła budynku hala i biurowiec	40 000,00 zł	9 200,00 zł	49 200,00 zł				49 200,00								
1.9	Projektowanie - PW architektura pozostałe	5 000,00 zł	1 150,00 zł	6 150,00 zł										6 150,00		
1.10	Projektowanie - PW instalacje sanitarne wewnętrzne	39 400,00 zł	9 062,00 zł	48 462,00 zł				48 462,00								
1.11	Projektowanie - PW instalacje elektryczne	35 000,00 zł	8 050,00 zł	43 050,00 zł				43 050,00								
1.12	Decyzja PBZ	5 000,00 zł	1 150,00 zł	6 150,00 zł							6 150,00					
	Decyzja PnB dla PBZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									0,00			
1.13	Projektowanie - Dokumentacja powykonawcza	9 160,12 zł	2 106,83 zł	11 266,95 zł												11 266,95
2	**Koszty ogólne prowadzenia budowy**	**583 200,00 zł**	**134 136,00 zł**	**717 336,00 zł**												
2.1	KO - październik 2022	38 700,00 zł	8 901,00 zł	47 601,00 zł	47 601,00											
2.2	KO -listopad 2022	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł		60 885,00										
2.3	KO - grudzień 2022	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł			60 885,00									
2.4	KO -styczeń 2023	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł				60 885,00								
2.5	KO - luty 2023	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł					60 885,00							
2.6	KO - marzec 2023	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł						60 885,00						
2.7	KO - kwiecień 2023	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł							60 885,00					
2.8	KO - maj 2023	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł								60 885,00				
2.9	KO - czerwiec 2023	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł									60 885,00			
2.10	KO - lipiec 2023	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł										60 885,00		
2.11	KO - sierpień 2023	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł											60 885,00	
2.12	KO - wrzesień 2023	49 500,00 zł	11 385,00 zł	60 885,00 zł												60 885,00
I.	**ROBOTY BUDOWLANE**	**13 511 285,37 zł**	**3 107 595,64 zł**	**16 618 881,01 zł**												
1	**Roboty ziemne i przygotowawcze**	**665 546,10**	**153 075,60**	**818 621,71**												
1.1	**Odhumusowanie**	**233 127,35 zł**	**53 619,29 zł**	**286 746,64 zł**												
1.1.1	Usunięcie warstwy humusu hala i biurowce z częściowym wywozem	75 000,00 zł	17 250,00 zł	92 250,00 zł		92 250,00										
1.1.2	Usunięcie warstwy humusu tereny utwardzone z częściowym wywozem	75 000,00 zł	17 250,00 zł	92 250,00 zł			92 250,00									
1.1.3	Wywóz nadmiaru humusu	83 127,35 zł	19 119,29 zł	102 246,64 zł											102 246,64	
1.2	**Makroniwelacja**	**281 162,99 zł**	**64 667,49 zł**	**345 830,48 zł**												
1.2.1	Makroniwelacja terenu- wykop w nasyp ze wzmocnieniem	6 946,13 zł	1 597,61 zł	8 543,74 zł			8 543,74									
1.2.2	Grunt z dowozu - nasyp ze wzmocnieniem hala, biurowce	137 108,43 zł	31 534,94 zł	168 643,37 zł				168 643,37								
1.2.3	Grunt z dowozu - nasyp ze wzmocnieniem tereny pozostałe	137 108,43 zł	31 534,94 zł	168 643,37 zł					168 643,37							
1.3	**Wykopy**	**44 171,65 zł**	**10 159,48 zł**	**54 331,13 zł**												
1.3.1	Wykopy pod fundamenty - materiał do ponownego wbudowania biurowiec	22 085,83 zł	5 079,74 zł	27 165,57 zł			27 165,57									
1.3.2	Wykopy pod fundamenty - materiał do ponownego wbudowania hala	22 085,83 zł	5 079,74 zł	27 165,57 zł			27 165,57									
1.4	**Zasypki**	**43 364,11 zł**	**9 973,75 zł**	**53 337,86 zł**												
1.4.1	Zasypki fundamentów biurowiec	15 000,00 zł	3 450,00 zł	18 450,00 zł					18 450,00							
1.4.2	Zasypki fundamentów hala	20 000,00 zł	4 600,00 zł	24 600,00 zł				24 600,00								
1.4.3	Zasypki fundamentów pozostałe	8 364,11 zł	1 923,75 zł	10 287,86 zł						10 287,86						
1.5	**Odwodnienie terenu dla celów robót ziemnych**	**21 600,00 zł**	**4 968,00 zł**	**26 568,00 zł**				26 568,00								
1.6	**Wykonanie zjazdu**	**42 120,00 zł**	**9 687,60 zł**	**51 807,60 zł**												
1.6.1	Wykonanie zjazdu - roboty ziemne	7 500,00 zł	1 725,00 zł	9 225,00 zł					9 225,00							
1.6.2	Wykonanie zjazdu - podbudowa i nawirzchnia	34 620,00 zł	7 962,60 zł	42 582,60 zł								42 582,60				
2	**Roboty fundamentowe, murowe i monolityczne - hala**	**401 847,29**	**92 424,88**	**494 272,16**												
2.1	**Chudy beton gr. 10 cm C8/10 pod stopy, ławy, płyty dokowe**	**43 804,80 zł**	**10 075,10 zł**	**53 879,90 zł**												
2.1.1	chudy beton stopy	30 000,00 zł	6 900,00 zł	36 900,00 zł				36 900,00								
2.1.2	chudy beton ławy, płyty dokowe	6 000,00 zł	1 380,00 zł	7 380,00 zł				7 380,00								
2.1.3	chudy beton pozostały	7 804,80 zł	1 795,10 zł	9 599,90 zł					9 599,90							
2.2	**Stopy fundamentowe C30/37 W8**	**148 177,97 zł**	**34 080,93 zł**	**182 258,90 zł**												
2.2.1	stopy fundamentowe	110 000,00 zł	25 300,00 zł	135 300,00 zł				135 300,00								
2.2.2	stopy fundamentowe otwory technologiczne	38 177,97 zł	8 780,93 zł	46 958,90 zł					46 958,90							
2.3	**Zbrojenie stóp**	**82 833,84 zł**	**19 051,78 zł**	**101 885,62 zł**												
2.3.1	Zbrojenie stóp	75 000,00 zł	17 250,00 zł	92 250,00 zł				92 250,00								
2.3.2	Zbrojenie stóp otwory technologiczne	7 833,84 zł	1 801,78 zł	9 635,62 zł					9 635,62							
2.4	**Ławy fundamentowe C30/37**	**11 006,28 zł**	**2 531,44 zł**	**13 537,72 zł**					13 537,72							
2.5	**Zbrojenie ław**	**7 257,60 zł**	**1 669,25 zł**	**8 926,85 zł**					8 926,85							
2.6	**Ściany oporowe przy dokach C30/37 ŁAWA**	**18 808,20 zł**	**4 325,89 zł**	**23 134,09 zł**								23 134,09				
2.7	**Ściany oporowe przy dokach C30/37 ŚCIANA**	**44 469,00 zł**	**10 227,87 zł**	**54 696,87 zł**								54 696,87				
2.8	**Zbrojenie ściany oporowej przy dokach**	**45 489,60 zł**	**10 462,61 zł**	**55 952,21 zł**								55 952,21				
3	**Konstrukcja główna - hala prefabrykowana**	**1 807 774,80**	**415 788,20**	**2 223 563,00**												
3.1	**Konstrukcja żelbetowa hali_słupy**	**583 351,40 zł**	**134 170,82 zł**	**717 522,22 zł**												
3.1.1	słupy 1 połowa hali	280 000,00 zł	64 400,00 zł	344 400,00 zł				344 400,00								
3.1.2	słupy 2 połowa hali	280 000,00 zł	64 400,00 zł	344 400,00 zł					344 400,00							
3.1.3	słupy pozostałe - otowry technologiczne	23 351,40 zł	5 370,82 zł	28 722,22 zł					28 722,22							
3.2	**Konstrukcja żelbetowa hali _ konstrukcja dachu: dźwigary, wymiany, belki**	**770 212,41 zł**	**177 148,85 zł**	**947 361,26 zł**												
3.2.1	dźwigary, wymiany, belki 1 połowa	385 106,21 zł	88 574,43 zł	473 680,63 zł				473 680,63								

3.2.2	dźwigary, wymiany, belki 2 połowa	385 106,21 zł	88 574,43 zł	473 680,63 zł					473 680,63									
3.3	**Konstrukcja żelbetowa hali_podwaliny**	**162 903,99 zł**	**37 467,92 zł**	**200 371,91 zł**														
3.3.1	podwaliny 1 połowa	73 000,00 zł	16 790,00 zł	89 790,00 zł					89 790,00									
3.3.2	podwaliny 2 połowa	73 000,00 zł	16 790,00 zł	89 790,00 zł					89 790,00									
3.3.3	podwaliny pozostałe - otwory technologiczne	16 903,99 zł	3 887,92 zł	20 791,91 zł						20 791,91								
3.4	**Konstrukcja żelbetowa hali_doki prefabrykowane**	**15 838,03 zł**	**3 642,75 zł**	**19 480,78 zł**						19 480,78								
3.5	**Konstrukcja żelbetowa hali_płyty HC**	**275 468,97 zł**	**63 357,86 zł**	**338 826,83 zł**														
3.5.1	płyty HC parter biurowiec AB	68 867,24 zł	15 839,47 zł	84 706,71 zł					84 706,71									
3.5.2	płyty HC piętro biurowiec AB	68 867,24 zł	15 839,47 zł	84 706,71 zł						84 706,71								
3.5.3	płyty HC parter biurowiec CD	68 867,24 zł	15 839,47 zł	84 706,71 zł						84 706,71								
3.5.4	płyty HC piętro biurowiec CD	68 867,24 zł	15 839,47 zł	84 706,71 zł							84 706,71							
4	**Konstrukcja stalowa**	**402 678,00**	**92 615,94**	**495 293,94**														
4.1	**Konstrukcja uzupełniająca stalowa z montażem**	**350 028,00 zł**	**80 506,44 zł**	**430 534,44 zł**														
4.1.1	dach	175 000,00 zł	40 250,00 zł	215 250,00 zł					215 250,00									
4.1.2	ryglówka ścienna	175 000,00 zł	40 250,00 zł	215 250,00 zł						215 250,00								
4.1.3	pozostała - otowry technologiczne	28,00 zł	6,44 zł	34,44 zł									34,44					
4.2	**Konstrukcja pod centrale ocynkowane**	**52 650,00 zł**	**12 109,50 zł**	**64 759,50 zł**								64 759,50						
5	**Dach hali**	**1 880 260,13**	**432 459,83**	**2 312 719,96**														
5.1	**Dostawa i montaż blachy trapezowej**	**564 688,80 zł**	**129 878,42 zł**	**694 567,22 zł**														
5.1.1	Dostawa	354 790,80 zł	81 601,88 zł	436 392,68 zł					436 392,68									
5.1.2	Montaż	209 898,00 zł	48 276,54 zł	258 174,54 zł						258 174,54								
5.2	**Paroizolacja Folia PE 0,2 mm**	**11 491,20 zł**	**2 642,98 zł**	**14 134,18 zł**							14 134,18							
5.3	**Wełna mineralna 24cm**	**912 401,28 zł**	**209 852,29 zł**	**1 122 253,57 zł**														
5.3.1	dach 1 połowa	456 200,64 zł	104 926,15 zł	561 126,79 zł							561 126,79							
5.3.2	dach 2 połowa	456 200,64 zł	104 926,15 zł	561 126,79 zł								561 126,79						
5.4	**Membrana PVC gr. 1,5mm**	**279 236,16 zł**	**64 224,32 zł**	**343 460,48 zł**														
5.4.1	dach 1 połowa	139 618,08 zł	32 112,16 zł	171 730,24 zł							171 730,24							
5.4.2	dach 2 połowa	139 618,08 zł	32 112,16 zł	171 730,24 zł								171 730,24						
5.5	**Obróbki blacharskie attyki**	**25 596,00 zł**	**5 887,08 zł**	**31 483,08 zł**								31 483,08						
5.6	**Attyka - folia PE membrana**	**20 681,57 zł**	**4 756,76 zł**	**25 438,33 zł**								25 438,33						
5.7	**Attyka - termoizolacja przy słupach**	**8 709,12 zł**	**2 003,10 zł**	**10 712,22 zł**								10 712,22						
5.8	**Montaż wpustów dachowych**	**6 480,00 zł**	**1 490,40 zł**	**7 970,40 zł**							7 970,40							
5.9	**Montaż i dostawa przelewów awaryjnych**	**3 888,00 zł**	**894,24 zł**	**4 782,24 zł**							4 782,24							
5.10	**System asekuracji punktowej bez lin**	**22 982,40 zł**	**5 285,95 zł**	**28 268,35 zł**					28 268,35									
5.11	**Przejścia nad attykami (schodki z balustradą)**	**6 480,00 zł**	**1 490,40 zł**	**7 970,40 zł**								7 970,40						
5.12	**Chodniki na dachu (płyta + dodatkowa membrana)**	**17 625,60 zł**	**4 053,89 zł**	**21 679,49 zł**									21 679,49					
6	**Elewacja hali**	**794 642,40**	**182 767,75**	**977 410,15**														
6.1	**Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym**	**725 760,00 zł**	**166 924,80 zł**	**892 684,80 zł**														
6.1.1	elewacja 1 połowa	350 000,00 zł	80 500,00 zł	430 500,00 zł						430 500,00								
6.1.2	elewacja 2 połowa	350 000,00 zł	80 500,00 zł	430 500,00 zł							430 500,00							
6.1.3	elewacja pozostała - otowry technologiczne	25 760,00 zł	5 924,80 zł	31 684,80 zł										31 684,80				
6.2	**Obróbki elewacyjne z blachy powlekanej**	**30 240,00 zł**	**6 955,20 zł**	**37 195,20 zł**														
6.2.1	obróbki elewacyjne	25 000,00 zł	5 750,00 zł	30 750,00 zł							30 750,00							
6.2.2	obróbki elewacyjne - otowry technologiczne	5 240,00 zł	1 205,20 zł	6 445,20 zł										6 445,20				
6.3	**Obróbki elewacyjne cokołu z blachy powlekanej**	**21 254,40 zł**	**4 888,51 zł**	**26 142,91 zł**														
6.3.1	obróbki elewacyjne cokołu	18 000,00 zł	4 140,00 zł	22 140,00 zł								22 140,00						
6.3.2	obróbki elewacyjne cokołu - otowry technologiczne	3 254,40 zł	748,51 zł	4 002,91 zł										4 002,91				
6.4	**Drabina zewnętrzna**	**17 388,00 zł**	**3 999,24 zł**	**21 387,24 zł**						21 387,24								
7	**Doświetlenia i klapy dymowe**	**597 456,00**	**137 414,88**	**734 870,88**														
7.1	**Pasma świetlne dachowe z funkcją przewietrzania**	**580 608,00 zł**	**133 539,84 zł**	**714 147,84 zł**														
7.1.1	Pasma świetlne dostawa i montaż konstrukcja - podstawy	270 000,00 zł	62 100,00 zł	332 100,00 zł						332 100,00								
7.1.2	Pasma świetlne dostawa i montaż przykrycie - kopułki	270 000,00 zł	62 100,00 zł	332 100,00 zł							332 100,00							
7.1.3	Pasma świetlne otwory technologiczne	20 000,00 zł	4 600,00 zł	24 600,00 zł								24 600,00						
7.1.4	Pasma świetlne - instalacja i uruchomienia	20 608,00 zł	4 739,84 zł	25 347,84 zł										25 347,84				
	Docieplenie i uszczelnienie membraną boków świetlików	**16 848,00 zł**	**3 875,04 zł**	**20 723,04 zł**							20 723,04							
8	**Posadzka przemysłowa**	**987 316,94**	**227 082,90**	**1 214 399,83**														
8.1	**Podbudowa pod posadzkę**	**190 000,00 zł**	**43 700,00 zł**	**233 700,00 zł**					233 700,00									
8.2	**Podbudowa pod posadzkę - reprofilacja**	**11 292,94 zł**	**2 597,38 zł**	**13 890,31 zł**								13 890,31						
8.3	**Posadzka hali 1 transza**	**387 828,00 zł**	**89 200,44 zł**	**477 028,44 zł**										477 028,44				
8.3	**Posadzka hali 2 transza**	**387 828,00 zł**	**89 200,44 zł**	**477 028,44 zł**									477 028,44					
8.4	**Posadzka w miejscu ładowania wózków**	**10 368,00 zł**	**2 384,64 zł**	**12 752,64 zł**											12 752,64			
9	**Stolarka drzwiowa, bramy, okna**	**165 458,92**	**38 055,55**	**203 514,47**														
9.1	**Bramy drive-in zewnętrzne segmentowe**	**69 004,66 zł**	**15 871,07 zł**	**84 875,73 zł**														
9.1.1	Bramy drive-in zewnętrzne segmentowe	64 000,00 zł	14 720,00 zł	78 720,00 zł								78 720,00						
9.1.2	Bramy drive-in zewnętrzne segmentowe - uruchomienia	5 004,66 zł	1 151,07 zł	6 155,73 zł														6 155,73
9.2	**Bramy dokowe zewnętrzne segmentowe**	**21 342,85 zł**	**4 908,86 zł**	**26 251,71 zł**														
9.2.1	Bramy dokowe zewnętrzne segmentowe	18 500,00 zł	4 255,00 zł	22 755,00 zł								22 755,00						
9.2.2	Bramy dokowe zewnętrzne segmentowe - uruchomienia	2 842,85 zł	653,86 zł	3 496,71 zł														3 496,71
9.3	**Uszczelnienie fartuchowe**	**7 065,04 zł**	**1 624,96 zł**	**8 689,99 zł**								8 689,99						
9.4	**Rampa dokowa**	**33 948,29 zł**	**7 808,11 zł**	**41 756,39 zł**														
9.4.1	Rampa dokowa	27 000,00 zł	6 210,00 zł	33 210,00 zł								33 210,00						
9.4.2	Rampa dokowa - uruchomienia	6 948,29 zł	1 598,11 zł	8 546,39 zł														8 546,39
9.5	**Odbój gumowy z nakładką stalową**	**1 036,26 zł**	**238,34 zł**	**1 274,60 zł**										1 274,60				
9.6	**Naprowadzacze rurowe do kół**	**4 528,76 zł**	**1 041,62 zł**	**5 570,38 zł**										5 570,38				
9.7	**Lampa LED nad dokiem**	**738,72 zł**	**169,91 zł**	**908,63 zł**										908,63				
9.8	**Numeracja wewnętrzna i zewnętrzna**	**1 323,54 zł**	**304,41 zł**	**1 627,95 zł**										1 627,95				
9.9	**Słupek ochronny wewnętrzny, malowany w żółto-czarne pasy**	**3 078,00 zł**	**707,94 zł**	**3 785,94 zł**										3 785,94				
9.10	**Słupek ochronny zewnętrzny, malowany w żółto-czarne pasy**	**3 078,00 zł**	**707,94 zł**	**3 785,94 zł**										3 785,94				
9.11	**Drzwi zewnętrzne stalowe pełne z samozamykaczami**	**20 314,80 zł**	**4 672,40 zł**	**24 987,20 zł**								24 987,20						
10	**Ściany wewnętrzne**	**325 144,80**	**74 783,30**	**399 928,10**														
10.1	**Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10,0cm**	**314 344,80 zł**	**72 299,30 zł**	**386 644,10 zł**														
10.1.1	Płyta warstwowa z obróbkami - dwie ściany	140 000,00 zł	32 200,00 zł	172 200,00 zł							172 200,00							
10.1.2	Płyta warstwowa z obróbkami - pozostałe ściany	140 000,00 zł	32 200,00 zł	172 200,00 zł								172 200,00						

10.1.3	Płyta warstwowa - otwory technologiczne z obróbkami	34 344,80 zł	7 899,30 zł	42 244,10 zł										42 244,10			
10.2	**Wypełnienie dźwigarów i trapezu blachy**	**10 800,00 zł**	**2 484,00 zł**	**13 284,00 zł**											13 284,00		
11	**Biura**	**5 478 840,00**	**1 260 133,20**	**6 738 973,20**													
11.1	**Biurowiec AB**	**2 739 420,00 zł**	**630 066,60 zł**	**3 369 486,60 zł**													
11.1.1	Fundamenty	666 920,00 zł	153 391,60 zł	820 311,60 zł			820 311,60										
11.1.2	Ściany murowane parteru	110 000,00 zł	25 300,00 zł	135 300,00 zł				135 300,00									
11.1.3	Elementy żelbetowe parteru	35 000,00 zł	8 050,00 zł	43 050,00 zł				43 050,00									
11.1.4	Strop nad parterem - zalewanie zamków i kanałów	12 000,00 zł	2 760,00 zł	14 760,00 zł					14 760,00								
11.1.5	Schody żelbetowe parteru	59 000,00 zł	13 570,00 zł	72 570,00 zł					72 570,00								
11.1.6	Ściany murowane piętra	110 000,00 zł	25 300,00 zł	135 300,00 zł					135 300,00								
11.1.7	Elementy żelbetowe piętra	35 000,00 zł	8 050,00 zł	43 050,00 zł						43 050,00							
11.1.8	Strop nad piętrem - zalewanie zamków i kanałów	12 000,00 zł	2 760,00 zł	14 760,00 zł						14 760,00							
11.1.9	Schody żelbetowe piętra	59 000,00 zł	13 570,00 zł	72 570,00 zł						72 570,00							
11.1.10	Ściany attyk	24 000,00 zł	5 520,00 zł	29 520,00 zł							29 520,00						
11.1.11	Pokrycie dachu (wełna membrana)	124 000,00 zł	28 520,00 zł	152 520,00 zł							152 520,00						
11.1.12	Obróbki ścian i attyk	36 000,00 zł	8 280,00 zł	44 280,00 zł									44 280,00				
11.1.13	Obróbki przejść i instalacji, pozostałe wykończenia	41 000,00 zł	9 430,00 zł	50 430,00 zł										50 430,00			
11.1.14	Elewacja zewnętrzna - izolacje termiczne	57 000,00 zł	13 110,00 zł	70 110,00 zł								70 110,00					
11.1.15	Elewacja zewnętrzna - wyprawy elewacyjne	95 000,00 zł	21 850,00 zł	116 850,00 zł									116 850,00				
11.1.16	Elewacja zewnętrzna - otok	95 000,00 zł	21 850,00 zł	116 850,00 zł										116 850,00			
11.1.17	Elewacja zewnętrzna - wykończenia i obróbki	32 000,00 zł	7 360,00 zł	39 360,00 zł										39 360,00			
11.1.18	Tynki parteru	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł								35 670,00					
11.1.19	Posadzki cementowe parteru	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł									35 670,00				
11.1.20	Ściany działowe parteru	47 000,00 zł	10 810,00 zł	57 810,00 zł									57 810,00				
11.1.21	Roboty szpachlarskie i malarskie parteru	24 000,00 zł	5 520,00 zł	29 520,00 zł										29 520,00			
11.1.22	Płytki i okładziny ceramiczne parteru	26 000,00 zł	5 980,00 zł	31 980,00 zł										31 980,00			
11.1.23	Podłogi PCV, wykładziny parteru	27 000,00 zł	6 210,00 zł	33 210,00 zł											33 210,00		
11.1.24	Sufity parteru	28 000,00 zł	6 440,00 zł	34 440,00 zł											34 440,00		
11.1.25	Elementy wykończeniowe (parapety, obróbki, otwory technologiczne itp) parteru	9 000,00 zł	2 070,00 zł	11 070,00 zł											11 070,00		
11.1.26	Tynki piętra	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł								35 670,00					
11.1.27	Posadzki cementowe piętra	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł									35 670,00				
11.1.28	Ściany działowe piętra	47 000,00 zł	10 810,00 zł	57 810,00 zł										57 810,00			
11.1.29	Roboty szpachlarskie i malarskie piętra	24 000,00 zł	5 520,00 zł	29 520,00 zł											29 520,00		
11.1.30	Płytki i okładziny ceramiczne piętra	26 000,00 zł	5 980,00 zł	31 980,00 zł											31 980,00		
11.1.31	Podłogi PCV, wykładziny piętra	27 000,00 zł	6 210,00 zł	33 210,00 zł											33 210,00		
11.1.32	Sufity piętra	28 000,00 zł	6 440,00 zł	34 440,00 zł											34 440,00		
11.1.33	Elementy wykończeniowe (parapety, obróbki otwory technologiczne itp) piętra	9 000,00 zł	2 070,00 zł	11 070,00 zł											11 070,00		
11.1.34	Balustrady schodowe	12 000,00 zł	2 760,00 zł	14 760,00 zł											14 760,00		
11.1.35	Drzwi i okna wewnętrzne	45 000,00 zł	10 350,00 zł	55 350,00 zł									55 350,00				
11.1.36	Okna biurowca zewnętrzne	85 000,00 zł	19 550,00 zł	104 550,00 zł							104 550,00						
11.1.37	Drzwi zewnętrzne	38 000,00 zł	8 740,00 zł	46 740,00 zł							46 740,00						
11.1.38	Daszki szklane	9 000,00 zł	2 070,00 zł	11 070,00 zł													11 070,00
11.1.39	Instalacje wod.-kan. - piony, rozprowadzenia	23 000,00 zł	5 290,00 zł	28 290,00 zł								28 290,00					
11.1.40	Instalacje wod.-kan. - montaż armatury	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł											35 670,00		
11.1.41	Instalacje wod.-kan. - próby i uruchomienia	2 000,00 zł	460,00 zł	2 460,00 zł													2 460,00
11.1.42	Instalacje odwodnienia dachu - wpusty	15 000,00 zł	3 450,00 zł	18 450,00 zł							18 450,00						
11.1.43	Instalacje odwodnienia dachu - instalacje	19 000,00 zł	4 370,00 zł	23 370,00 zł								23 370,00					
11.1.44	Instalacje odwodnienia dachu - próby i testy	1 500,00 zł	345,00 zł	1 845,00 zł										1 845,00			
11.1.45	Instalacje wentylacji - konstrukcja i mocowania	12 000,00 zł	2 760,00 zł	14 760,00 zł								14 760,00					
11.1.46	Instalacje wentylacji - kanały i otuliny kanałów	26 000,00 zł	5 980,00 zł	31 980,00 zł									31 980,00				
11.1.47	Instalacje wentylacji - montaż urządzeń i akcesoriów	26 000,00 zł	5 980,00 zł	31 980,00 zł										31 980,00			
11.1.48	Instalacje wentylacji - próby i testy	2 500,00 zł	575,00 zł	3 075,00 zł											3 075,00		
11.1.49	Instalacje klimatyzacji - konstrukcja i mocowania	19 000,00 zł	4 370,00 zł	23 370,00 zł											23 370,00		
11.1.50	Instalacje klimatyzacji - montaż instalacji	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł										35 670,00			
11.1.51	Instalacje klimatyzacji - montaż urządzeń i akcesoriów	38 000,00 zł	8 740,00 zł	46 740,00 zł											46 740,00		
11.1.52	Instalacje klimatyzacji - próby i testy	4 000,00 zł	920,00 zł	4 920,00 zł											4 920,00		
11.1.53	Instalacje grzewcze - konstrukcja i mocowania	19 000,00 zł	4 370,00 zł	23 370,00 zł								23 370,00					
11.1.54	Instalacje grzewcze - montaż instalacji	25 000,00 zł	5 750,00 zł	30 750,00 zł										30 750,00			
11.1.55	Instalacje grzewcze - montaż urządzeń i akcesoriów	58 000,00 zł	13 340,00 zł	71 340,00 zł											71 340,00		
11.1.56	Instalacje grzewcze - próby i testy	2 500,00 zł	575,00 zł	3 075,00 zł													3 075,00
11.1.57	Instalacje elektryczne - trasy i mocowania	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł									35 670,00				
11.1.58	Instalacje elektryczne - okablowanie	95 000,00 zł	21 850,00 zł	116 850,00 zł										116 850,00			
11.1.59	Instalacje elektryczne - osprzęt i urządzenia	30 000,00 zł	6 900,00 zł	36 900,00 zł											36 900,00		
11.1.60	Instalacje elektryczne - próby i testy	5 000,00 zł	1 150,00 zł	6 150,00 zł													6 150,00
11.2	**Biurowiec CD**	**2 739 420,00 zł**	**630 066,60 zł**	**3 369 486,60 zł**													
11.2.1	Fundamenty	666 920,00 zł	153 391,60 zł	820 311,60 zł			820 311,60										
11.2.2	Ściany murowane parteru	110 000,00 zł	25 300,00 zł	135 300,00 zł				135 300,00									
11.2.3	Elementy żelbetowe parteru	35 000,00 zł	8 050,00 zł	43 050,00 zł				43 050,00									
11.2.4	Strop nad parterem - zalewanie zamków i kanałów	12 000,00 zł	2 760,00 zł	14 760,00 zł					14 760,00								
11.2.5	Schody żelbetowe parteru	59 000,00 zł	13 570,00 zł	72 570,00 zł					72 570,00								
11.2.6	Ściany murowane piętra	110 000,00 zł	25 300,00 zł	135 300,00 zł					135 300,00								
11.2.7	Elementy żelbetowe piętra	35 000,00 zł	8 050,00 zł	43 050,00 zł						43 050,00							
11.2.8	Strop nad piętrem - zalewanie zamków i kanałów	12 000,00 zł	2 760,00 zł	14 760,00 zł						14 760,00							
11.2.9	Schody żelbetowe piętra	59 000,00 zł	13 570,00 zł	72 570,00 zł						72 570,00							
11.2.10	Ściany attyk	24 000,00 zł	5 520,00 zł	29 520,00 zł							29 520,00						
11.2.11	Pokrycie dachu (wełna membrana)	124 000,00 zł	28 520,00 zł	152 520,00 zł							152 520,00						
11.2.12	Obróbki ścian i attyk	36 000,00 zł	8 280,00 zł	44 280,00 zł									44 280,00				
11.2.13	Obróbki przejść i instalacji, pozostałe wykończenia	41 000,00 zł	9 430,00 zł	50 430,00 zł										50 430,00			
11.2.14	Elewacja zewnętrzna - izolacje termiczne	57 000,00 zł	13 110,00 zł	70 110,00 zł								70 110,00					
11.2.15	Elewacja zewnętrzna - wyprawy elewacyjne	95 000,00 zł	21 850,00 zł	116 850,00 zł									116 850,00				
11.2.16	Elewacja zewnętrzna - otok	95 000,00 zł	21 850,00 zł	116 850,00 zł										116 850,00			
11.2.17	Elewacja zewnętrzna - wykończenia i obróbki	32 000,00 zł	7 360,00 zł	39 360,00 zł										39 360,00			
11.2.18	Tynki parteru	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł								35 670,00					
11.2.19	Posadzki cementowe parteru	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł									35 670,00				
11.2.20	Ściany działowe parteru	47 000,00 zł	10 810,00 zł	57 810,00 zł									57 810,00				
11.2.21	Roboty szpachlarskie i malarskie parteru	24 000,00 zł	5 520,00 zł	29 520,00 zł										29 520,00			

11.2.22	Płytki i okładziny ceramiczne parteru	26 000,00 zł	5 980,00 zł	31 980,00 zł										31 980,00				
11.2.23	Podłogi PCV, wykładziny parteru	27 000,00 zł	6 210,00 zł	33 210,00 zł											33 210,00			
11.2.24	Sufity parteru	28 000,00 zł	6 440,00 zł	34 440,00 zł											34 440,00			
11.2.25	Elementy wykończeniowe (parapety, obróbki, otwory technologiczne itp) parteru	9 000,00 zł	2 070,00 zł	11 070,00 zł											11 070,00			
11.2.26	Tynki piętra	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł									35 670,00					
11.2.27	Posadzki cementowe piętra	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł								35 670,00						
11.2.28	Ściany działowe piętra	47 000,00 zł	10 810,00 zł	57 810,00 zł										57 810,00				
11.2.29	Roboty szpachlarskie i malarskie piętra	24 000,00 zł	5 520,00 zł	29 520,00 zł											29 520,00			
11.2.30	Płytki i okładziny ceramiczne piętra	26 000,00 zł	5 980,00 zł	31 980,00 zł											31 980,00			
11.2.31	Podłogi PCV, wykładziny piętra	27 000,00 zł	6 210,00 zł	33 210,00 zł											33 210,00			
11.2.32	Sufity piętra	28 000,00 zł	6 440,00 zł	34 440,00 zł											34 440,00			
11.2.33	Elementy wykończeniowe (parapety, obróbki otwory technologiczne itp) piętra	9 000,00 zł	2 070,00 zł	11 070,00 zł											11 070,00			
11.2.34	Balustrady schodowe	12 000,00 zł	2 760,00 zł	14 760,00 zł											14 760,00			
11.2.35	Drzwi i okna wewnętrzne	45 000,00 zł	10 350,00 zł	55 350,00 zł								55 350,00						
11.2.36	Okna biurowca zewnętrzne	85 000,00 zł	19 550,00 zł	104 550,00 zł							104 550,00							
11.2.37	Drzwi zewnętrzne	38 000,00 zł	8 740,00 zł	46 740,00 zł							46 740,00							
11.2.38	Daszki szklane	9 000,00 zł	2 070,00 zł	11 070,00 zł														11 070,00
11.2.39	Instalacje wod.-kan. - piony, rozprowadzenia	23 000,00 zł	5 290,00 zł	28 290,00 zł									28 290,00					
11.2.40	Instalacje wod.-kan. - montaż armatury	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł											35 670,00			
11.2.41	Instalacje wod.-kan. - próby i uruchomienia	2 000,00 zł	460,00 zł	2 460,00 zł														2 460,00
11.2.42	Instalacje odwodnienia dachu - wpusty	15 000,00 zł	3 450,00 zł	18 450,00 zł							18 450,00							
11.2.43	Instalacje odwodnienia dachu - instalacje	19 000,00 zł	4 370,00 zł	23 370,00 zł									23 370,00					
11.2.44	Instalacje odwodnienia dachu - próby i testy	1 500,00 zł	345,00 zł	1 845,00 zł										1 845,00				
11.2.45	Instalacje wentylacji - konstrukcja i mocowania	12 000,00 zł	2 760,00 zł	14 760,00 zł									14 760,00					
11.2.46	Instalacje wentylacji - kanały i otuliny kanałów	26 000,00 zł	5 980,00 zł	31 980,00 zł										31 980,00				
11.2.47	Instalacje wentylacji - montaż urządzeń i akcesoriów	26 000,00 zł	5 980,00 zł	31 980,00 zł										31 980,00				
11.2.48	Instalacje wentylacji - próby i testy	2 500,00 zł	575,00 zł	3 075,00 zł											3 075,00			
11.2.49	Instalacje klimatyzacji - konstrukcja i mocowania	19 000,00 zł	4 370,00 zł	23 370,00 zł											23 370,00			
11.2.50	Instalacje klimatyzacji - montaż instalacji	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł										35 670,00				
11.2.51	Instalacje klimatyzacji - montaż urządzeń i akcesoriów	38 000,00 zł	8 740,00 zł	46 740,00 zł											46 740,00			
11.2.52	Instalacje klimatyzacji - próby i testy	4 000,00 zł	920,00 zł	4 920,00 zł											4 920,00			
11.2.53	Instalacje grzewcze - konstrukcja i mocowania	19 000,00 zł	4 370,00 zł	23 370,00 zł									23 370,00					
11.2.54	Instalacje grzewcze - montaż instalacji	25 000,00 zł	5 750,00 zł	30 750,00 zł										30 750,00				
11.2.55	Instalacje grzewcze - montaż urządzeń i akcesoriów	58 000,00 zł	13 340,00 zł	71 340,00 zł											71 340,00			
11.2.56	Instalacje grzewcze - próby i testy	2 500,00 zł	575,00 zł	3 075,00 zł														3 075,00
11.2.57	Instalacje elektryczne - trasy i mocowania	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł								35 670,00						
11.2.58	Instalacje elektryczne - okablowanie	95 000,00 zł	21 850,00 zł	116 850,00 zł										116 850,00				
11.2.59	Instalacje elektryczne - osprzet i urządzenia	30 000,00 zł	6 900,00 zł	36 900,00 zł											36 900,00			
11.2.60	Instalacje elektryczne - próby i testy	5 000,00 zł	1 150,00 zł	6 150,00 zł														6 150,00
12	**Wyposażenie dodatkowe**	**4 320,00**	**993,60**	**5 313,60**														
12.1	**Szafka zlewozmywakowa**	**2 160,00 zł**	**496,80 zł**	**2 656,80 zł**											2 656,80			
12.2	**Fartuch z płytek**	**2 160,00 zł**	**496,80 zł**	**2 656,80 zł**										2 656,80				
II.	**INSTALACJE WEWNĘTRZNE HALA**	**2 499 675,10 zł**	**574 925,27 zł**	**3 074 600,37 zł**														
1	**Instalacje elektryczne**	**830 496,98**	**191 014,30**	**1 021 511,28**														
1.1	**Trasy kablowe**	**90 000,00 zł**	**20 700,00 zł**	**110 700,00 zł**						110 700,00								
1.2	**Okablowanie**	**145 000,00 zł**	**33 350,00 zł**	**178 350,00 zł**							178 350,00							
1.3	**Rozdzielnie - dostawa**	**170 000,00 zł**	**39 100,00 zł**	**209 100,00 zł**									209 100,00					
1.4	**Rozdzielnie - montaż**	**60 000,00 zł**	**13 800,00 zł**	**73 800,00 zł**								73 800,00						
1.5	**Osprzet**	**125 000,00 zł**	**28 750,00 zł**	**153 750,00 zł**								153 750,00						
1.6	**Oświetlenie - dostawa**	**175 000,00 zł**	**40 250,00 zł**	**215 250,00 zł**								215 250,00						
1.7	**Oświetlenie - montaż**	**60 000,00 zł**	**13 800,00 zł**	**73 800,00 zł**										73 800,00				
1.8	**Uruchomienia i testy**	**5 496,98 zł**	**1 264,30 zł**	**6 761,28 zł**														6 761,28
2	**Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych**	**95 257,13**	**21 909,14**	**117 166,27**														
2.1	**Uziom fundamentowy**	**48 000,00 zł**	**11 040,00 zł**	**59 040,00 zł**														
2.2	**Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze**	**47 257,13 zł**	**10 869,14 zł**	**58 126,27 zł**										58 126,27				
3	**Instalacje sanitarne- wentylacja**	**624 118,53**	**143 547,26**	**767 665,79**														
3.1	**Konstrukcja i mocowania**	**143 000,00 zł**	**32 890,00 zł**	**175 890,00 zł**							175 890,00							
3.2	**Kanały i otuliny kanałów**	**282 000,00 zł**	**64 860,00 zł**	**346 860,00 zł**								346 860,00						
3.3	**Montaż urządzeń i akcesoriów**	**195 000,00 zł**	**44 850,00 zł**	**239 850,00 zł**										239 850,00				
3.4	**Próby i testy**	**4 118,53 zł**	**947,26 zł**	**5 065,79 zł**											5 065,79			
4	**Instalacje sanitarne- podciśnienieowe odwodnienie dachu**	**159 766,63**	**36 746,32**	**196 512,95**														
4.1	**Wpusty**	**39 000,00 zł**	**8 970,00 zł**	**47 970,00 zł**						47 970,00								
4.2	**Instalacje**	**87 000,00 zł**	**20 010,00 zł**	**107 010,00 zł**							107 010,00							
4.3	**Otulina instalacji**	**31 000,00 zł**	**7 130,00 zł**	**38 130,00 zł**								38 130,00						
4.4	**Próby i testy**	**2 766,63 zł**	**636,32 zł**	**3 402,95 zł**										3 402,95				
5	**Instalacje sanitarne ogrzewanie**	**470 744,46**	**108 271,23**	**579 015,69**														
5.1	**Konstrukcja i mocowania**	**110 500,00 zł**	**25 415,00 zł**	**135 915,00 zł**							135 915,00							
5.2	**Rurociągi i otuliny rurociągów**	**89 000,00 zł**	**20 470,00 zł**	**109 470,00 zł**								109 470,00						
5.3	**Montaż urządzeń i akcesoriów**	**268 000,00 zł**	**61 640,00 zł**	**329 640,00 zł**										329 640,00				
5.4	**Próby i testy**	**3 244,46 zł**	**746,23 zł**	**3 990,69 zł**														3 990,69
6	**Instalacje sanitarne- inst ppoż i hydranty**	**226 989,22**	**52 207,52**	**279 196,74**														
6.1	**Konstrukcje i mocowania**	**55 000,00 zł**	**12 650,00 zł**	**67 650,00 zł**							67 650,00							
	Instalacja ppoż	**68 000,00 zł**	**15 640,00 zł**	**83 640,00 zł**									83 640,00					
6.2	**Urządzenia, hydranty**	**101 000,00 zł**	**23 230,00 zł**	**124 230,00 zł**								124 230,00						
6.3	**Próby i testy**	**2 989,22 zł**	**687,52 zł**	**3 676,74 zł**											3 676,74			
7	**Instalacje sanitarne- wod-kan z białym montażem**	**92 302,16**	**21 229,50**	**113 531,66**														
7.1	**Konstrukcja i mocowania**	**33 000,00 zł**	**7 590,00 zł**	**40 590,00 zł**							40 590,00							
7.2	**Rurociągi i otuliny rurociągów**	**28 000,00 zł**	**6 440,00 zł**	**34 440,00 zł**								34 440,00						
7.3	**Montaż urządzeń i akcesoriów**	**29 000,00 zł**	**6 670,00 zł**	**35 670,00 zł**											35 670,00			
7.4	**Próby i testy**	**2 302,16 zł**	**529,50 zł**	**2 831,66 zł**														2 831,66
III.	**INSTALACJE ZEWNĘTRZNE HALA**	**2 581 775,43 zł**	**593 808,35 zł**	**3 175 583,78 zł**														
1	**Przyłącze SN**	**95 607,10**	**21 989,63**	**117 596,73**							117 596,73							
2	**Instalacje zewnętrzne**	**146 942,73**	**33 796,83**	**180 739,56**									180 739,56					
3	**Kanalizacja teletechniczna**	**58 806,27**	**13 525,44**	**72 331,71**									72 331,71					
4	**Stacja SN + rgnn**	**520 863,98**	**119 798,71**	**640 662,69**														
4.1	**Montaż**	**516 000,00 zł**	**118 680,00 zł**	**634 680,00 zł**									634 680,00					
4.2	**Uruchomienia i testy**	**4 863,98 zł**	**1 118,71 zł**	**5 982,69 zł**								5 982,69						
5	**CCTV**	**121 369,60**	**27 915,01**	**149 284,61**											149 284,61			
6	**LAN**	**99 802,27**	**22 954,52**	**122 756,79**											122 756,79			

7	Kontrola Dostępu	48 567,36	11 170,49	59 737,86														
7.1	Osprzęt i urządzenia	46 000,00 zł	10 580,00 zł	56 580,00 zł													56 580,00	
7.2	Uruchomienia i testy	2 567,36 zł	590,49 zł	3 157,86 zł														3 157,86
8	Wideodomofon	20 523,69	4 720,45	25 244,14													25 244,14	
10	Fotowoltaika do 50kW	194 400,00	44 712,00	239 112,00														
10.1	Dostawa i montaż elementów	189 500,00 zł	43 585,00 zł	233 085,00 zł									233 085,00					
10.2	Uruchomienia i testy	4 900,00 zł	1 127,00 zł	6 027,00 zł									6 027,00					
11	Instalacje sanitarne - sieci- kanalizacja deszczowa	541 186,99	124 473,01	665 660,00														
11.1	Kanalizacja deszczowa -rurociągi, studnie	337 000,00 zł	77 510,00 zł	414 510,00 zł				414 510,00										
11.2	Montaż wpustów	80 000,00 zł	18 400,00 zł	98 400,00 zł							98 400,00							
11.3	Kanalizacja deszczowa - przyłacze	89 000,00 zł	20 470,00 zł	109 470,00 zł						109 470,00								
11.4	Regulacja włazów	32 000,00 zł	7 360,00 zł	39 360,00 zł							39 360,00							
11.5	Próby, czyszczenia, sprawdzenia	3 186,99 zł	733,01 zł	3 920,00 zł											3 920,00			
12	Instalacje sanitarne - sieci- kanalizacja sanitarna	262 868,53	60 459,76	323 328,29														
12.1	Kanalizacja sanitarna - rurociągi, studnie	159 000,00 zł	36 570,00 zł	195 570,00 zł					195 570,00									
12.2	Kanalizacja sanitarna - przyłacze	58 600,00 zł	13 478,00 zł	72 078,00 zł						72 078,00								
12.3	Wyposażenie pompowni	36 000,00 zł	8 280,00 zł	44 280,00 zł								44 280,00						
12.4	Regulacja włazów	4 000,00 zł	920,00 zł	4 920,00 zł							4 920,00							
12.5	Próby, czyszczenia, sprawdzenia, uruchomienia	5 268,53 zł	1 211,76 zł	6 480,29 zł											6 480,29			
13	Instalacje sanitarne - sieci- woda	228 248,38	52 497,13	280 745,51														
13.1	Sieć wodna - rurociągi	108 000,00 zł	24 840,00 zł	132 840,00 zł					132 840,00									
13.2	Sieć p.poż - rurociągi	53 500,00 zł	12 305,00 zł	65 805,00 zł						65 805,00								
13.3	Komora wodomierzowa z wyposażeniem	42 000,00 zł	9 660,00 zł	51 660,00 zł							51 660,00							
13.4	Sieć wodna - przyłącze	15 500,00 zł	3 565,00 zł	19 065,00 zł						19 065,00								
13.5	Montaż hydrantów zewnętrznych	6 000,00 zł	1 380,00 zł	7 380,00 zł							7 380,00							
13.6	Próby, czyszczenia, sprawdzenia	3 248,38 zł	747,13 zł	3 995,51 zł											3 995,51			
14	Zbiornik retencyjno pożarowy	162 000,00	37 260,00	199 260,00														
14.1	Wykop	82 000,00 zł	18 860,00 zł	100 860,00 zł				100 860,00										
14.2	Umocnienie dna i skarp	9 200,00 zł	2 116,00 zł	11 316,00 zł						11 316,00								
14.3	Izolacje dna i skarp	25 000,00 zł	5 750,00 zł	30 750,00 zł							30 750,00							
14.4	Warstwy dociskowe dna i skarp	31 400,00 zł	7 222,00 zł	38 622,00 zł							38 622,00							
14.5	Wykończenie korony zbiornika	10 000,00 zł	2 300,00 zł	12 300,00 zł								12 300,00						
14.5.1	Sprawdzenia i kosmetyka	4 400,00 zł	1 012,00 zł	5 412,00 zł													5 412,00	
15	Instalacje sanitarne - sieci - gazowa	80 588,52	18 535,36	99 123,88														
15.1	Seć gazowa - rurociągi	59 500,00 zł	13 685,00 zł	73 185,00 zł							73 185,00							
15.2	Przyłącze	13 000,00 zł	2 990,00 zł	15 990,00 zł								15 990,00						
15.3	Skrzynka gazowa	4 500,00 zł	1 035,00 zł	5 535,00 zł									5 535,00					
15.4	Próby, sprawdzenia	3 588,52 zł	825,36 zł	4 413,88 zł											4 413,88			
IV.	TERENY ZEWNĘTRZNE	1 629 453,13 zł	374 774,22 zł	2 004 227,35 zł														
1	Drogi, tereny zewnętrzne, PZT	1 629 453,13	374 774,22	2 004 227,35														
1.1	Drogi wewnętrzne, pożarowe, place manewerowe, kategoria ruchu KR3	520 020,00 zł	119 604,60 zł	639 624,60 zł														
1.1.1	Podbudowa	210 000,00 zł	48 300,00 zł	258 300,00 zł				258 300,00										
1.1.2	Nawierzchnia z kostki	198 000,00 zł	45 540,00 zł	243 540,00 zł							243 540,00							
1.1.3	Wykończenia i kosmetyka	112 020,00 zł	25 764,60 zł	137 784,60 zł								137 784,60						
1.2	Dojazdy do bram i doków w odległości 18,0m od budynku z kostki 10cm	138 510,00 zł	31 857,30 zł	170 367,30 zł														
1.2.1	Podbudowa i nawierzchnia	100 000,00 zł	23 000,00 zł	123 000,00 zł							123 000,00							
1.2.2	Wykończenia i kosmetyka	38 510,00 zł	8 857,30 zł	47 367,30 zł								47 367,30						
1.3	Chodniki z podbudową, kostka betonowa gr.6cm	53 071,20 zł	12 206,38 zł	65 277,58 zł														
1.3.1	Podbudowa	29 000,00 zł	6 670,00 zł	35 670,00 zł							35 670,00							
1.3.2	Nawierzchnia z kostki	22 500,00 zł	5 175,00 zł	27 675,00 zł								27 675,00						
1.3.3	Wykończenia i kosmetyka	1 571,20 zł	361,38 zł	1 932,58 zł									1 932,58					
1.4	Dwukrotne uzupełneinie przez Wykonawcę fug kostki bet. zgodnie z umową	5 400,00 zł	1 242,00 zł	6 642,00 zł														6 642,00
1.5	Korytowanie pod drogi	13 170,60 zł	3 029,24 zł	16 199,84 zł				16 199,84										
1.6	Nawierzchnia z kruszywa, np. żwir, tłuczeń pod fotowoltaikę	12 150,00 zł	2 794,50 zł	14 944,50 zł					14 944,50									
1.7	Nawierzchnia z kruszywa- droga pożarowa	50 398,20 zł	11 591,59 zł	61 989,79 zł					61 989,79									
1.8	Krawężniki 15x30 na ławie z betonu	65 534,40 zł	15 072,91 zł	80 607,31 zł						80 607,31								
1.9	Obrzeża chodnikowe 6x20x100cm na ławie z betonu	45 420,48 zł	10 446,71 zł	55 867,19 zł							55 867,19							
1.10	Wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokości 60cm	9 389,52 zł	2 159,59 zł	11 549,11 zł								11 549,11						
1.11	Oznakowanie poziome	8 640,00 zł	1 987,20 zł	10 627,20 zł														10 627,20
1.12	Oznakowanie pionowe	4 320,00 zł	993,60 zł	5 313,60 zł														5 313,60
1.13	Ogrodzenie panelowe wysokość 2m	98 010,00 zł	22 542,30 zł	120 552,30 zł											120 552,30			
1.14	Ogrodzenie panelowe wysokość 1,5m	22 783,68 zł	5 240,25 zł	28 023,93 zł											28 023,93			
1.15	Furtka w ogrodzeniu z elektrozaczepem	9 720,00 zł	2 235,60 zł	11 955,60 zł											11 955,60			
1.16	Szlaban o długości ok. 4,5m, sterowany z portierni	19 440,00 zł	4 471,20 zł	23 911,20 zł											23 911,20			
1.17	Brama przesuwna do zamknięcia wjazdu o szer.8 m	19 440,00 zł	4 471,20 zł	23 911,20 zł													23 911,20	
1.18	Brama rozwieralna 6,0m	8 640,00 zł	1 987,20 zł	10 627,20 zł													10 627,20	
1.19	Wiata śmietnikowa na 4 kosze	29 160,00 zł	6 706,80 zł	35 866,80 zł													35 866,80	
1.20	Wiata na rowery (zadaszenie, utwardzenie terenu, stojaki na rowery)	20 520,00 zł	4 719,60 zł	25 239,60 zł													25 239,60	
1.21	Wiata na rowery- stojaki typu kwadrat - 40szt	4 050,00 zł	931,50 zł	4 981,50 zł													4 981,50	
1.22	Wycieraczki w chodnikach przy wejściach do części biurowych oraz portierni	1 080,00 zł	248,40 zł	1 328,40 zł									1 328,40					
1.23	Balustrada ze stali nierdzewnej przy portierni	7 560,00 zł	1 738,80 zł	9 298,80 zł													9 298,80	
1.24	Odboje przemysłowe	6 366,77 zł	1 464,36 zł	7 831,13 zł														7 831,13
1.25	Tereny zielone	82 184,41 zł	18 902,42 zł	101 086,83 zł													101 086,83	
1.26	Zieleń wysoka - drzewa liściaste wys min 2,5m	16 200,00 zł	3 726,00 zł	19 926,00 zł														19 926,00
1.27	Stacja ładowania wózków dla każdego modułu (ładowanie 2 wózków na raz)	86 400,00 zł	19 872,00 zł	106 272,00 zł													106 272,00	
1.28	Okap nad stacja ładowania wózków	69 120,00 zł	15 897,60 zł	85 017,60 zł											85 017,60			
1.29	Balustrada na ścianie oporowej h=110cm	29 160,00 zł	6 706,80 zł	35 866,80 zł											35 866,80			
1.30	Pylon reklamowy konstrukcja stalowa ocynk	5 890,32 zł	1 354,77 zł	7 245,09 zł											7 245,09			
1.31	Pylon reklamowy chudy beton	189,60 zł	43,61 zł	233,21 zł					233,21									
1.32	Pylon reklamowy beton	1 239,30 zł	285,04 zł	1 524,34 zł					1 524,34									
1.33	Pylon reklamowy zbrojenie	881,28 zł	202,69 zł	1 083,97 zł					1 083,97									
1.34	Pylon reklamowy izolacja	153,36 zł	35,27 zł	188,63 zł					188,63									
1.35	Pylon reklamowy powierzchnia reklamowa	19 440,00 zł	4 471,20 zł	23 911,20 zł									23 911,20					
1.36	Portiernia	145 800,00 zł	33 534,00 zł	179 334,00 zł														
1.36.1	Roboty ziemne i fundamentowe	35 000,00 zł	8 050,00 zł	43 050,00 zł				43 050,00										
1.36.2	Stan surowy otwarty	32 000,00 zł	7 360,00 zł	39 360,00 zł						39 360,00								
1.36.3	Stan surowy zamkniety	21 000,00 zł	4 830,00 zł	25 830,00 zł							25 830,00							
1.36.4	Roboty wykończeniowe wewnetrzne	23 000,00 zł	5 290,00 zł	28 290,00 zł								28 290,00						
1.36.5	Roboty wykończeniowe zewnetrzne	10 000,00 zł	2 300,00 zł	12 300,00 zł								12 300,00						
1.36.6	Roboty wykończeniowe - kosmetyka	6 000,00 zł	1 380,00 zł	7 380,00 zł											7 380,00			

1.36.7	Roboty instalacyjne	16 000,00 zł	3 680,00 zł	19 680,00 zł										19 680,00		
1.36.8	Roboty instalacyjne - próby i uruchomienia	2 800,00 zł	644,00 zł	3 444,00 zł											3 444,00	
V.	**Procedury odbiorowe**															
1.	Procedury odbiorowe PSSE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł												0,00
2.	Procedury odbiorowe PSP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł												0,00
3.	Procedury odbiorowe PINB	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł												0,00
4.	Procedury odbiorowe Z Inwestorem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł												0,00
	SUMA	**21 134 789,03 zł**	**4 861 001,48 zł**	**25 995 790,51 zł**	**47 601,00**	**171 585,00**	**1 936 583,07**	**2 791 761,89**	**3 316 447,41**	**2 355 402,05**	**4 270 954,51**	**3 492 171,11**	**2 727 939,24**	**2 854 729,96**	**1 827 673,07**	**202 942,19**

Przedstawiciel Zamawiającego:

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego: